



ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETCHOJOA, SONORA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE 2018.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA METCH-FISM-2018-62415-836

En la localidad de BACOBAMPO en el Municipio de Etchojoa, Sonora, siendo las **12:00** Hrs. AM., del día **24 de AGOSTO del 2018**, se reunieron en el lugar de la obra, las personas que asisten en representación de la empresa ejecutora de la Obra; del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, la dependencia responsable de su operación y mantenimiento, así como las diferentes personas beneficiadas con la realización de este programa, de acuerdo al siguiente listado.

ENTREGA LA OBRA:

EL CONTRATISTA: CONSTRUHOLLMAN S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. SANTOS BALVENEDO GUTIERREZ HOLLMAN

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

Puesto Y Nombre: Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

Prof. José Carlos Beltrán Echeverría.

Puesto Y Nombre: Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

M.V.Z. Gregorio Ontamucha Valenzuela.

Puesto Y Nombre: Director de Obras Públicas Municipales de Etchojoa:

Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral.

TESTIGO:

Nombre y Puesto: Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

C. Prof. Serafín Hernández Sosa

Nombre y Puesto: Supervisor De Obras Del H. ayuntamiento de Etchojoa:

C. Jorge Guadalupe Gutiérrez Reyes.

Los aquí reunidos; lo hicieron con el propósito de efectuar la entrega-recepción de la obra: "METCH-FISM-2018-62415-836.- "CONSTRUCCION DE DRENAJA PLUVIAL EN COLONIA ALHUATE DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA." Misma que cuenta con los siguientes antecedentes.

Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal			
FECHA DE CONTRATO			
Fecha de inicio:	10/05/2018	F. Terminación:	10/08/2018
FECHA DE EJECUCIÓN REAL			
Fecha de inicio:	10/05/2018	F. Terminación:	09/08/2018
Modalidad de ejecución: CONTRATO		Contrato: METCH-FISM-2018-62415-836	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (200.00 ML.), INICIANDOSE CON TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO EN MATERIAL TIPO B, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL BLANDO DE 10 CM. DE ESPESOR, ACOSTILLADO CON MATERIAL BLANDO CON UN ESPESOR DE 40 CM. COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, CAJA PARA REGISTRO DE CAPTACION DE 2.50 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, Y 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, CAJA PARA REGISTRO DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES DE 6.00 X 0.80 M. MEDIDAS INTERIORES, Y 1.40 M. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" (305 MM) Y MEJORAMIENTO DEL AREA DEL TRABAJO, LIMPIEZA GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA OBRA Y LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 8,539 Personas **Metas Prog:** 1 Obra

METAS ALCANZADAS: 1 Obra

INVERSIÓN AUTORIZADA:

Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	Inversión Aprobada					
		Total	Federal	Estatal	Fism	Ayto.	Benef.
Boletín Oficial	29/01/2018	\$400,000.00			\$400,000.00		

INVERSIÓN EJERCIDA:

Inversión Ejercida					
Total	Federal	Estatal	Fism	Ayto.	Benef.
\$400,000.00			\$400,000.00		

DESGLOSE DE ESTIMACIONES DE OBRA Y/O GASTOS APROBADOS:

N/p	Contratista y/o Proveedor	No. Factura	Concepto	Importe
1	CONSTRUHOLLMAN, S.A. DE C.V.	207CE	Pago de Anticipo.	\$120,000.00
1	CONSTRUHOLLMAN, S.A. DE C.V.	CE85A0	Pago de Estimación Nº.1(normal)	\$268,669.95
1	CONSTRUHOLLMAN, S.A. DE C.V.	C8E89	Pago de Estimación Nº.02(DOS)Finiquito	\$9,950.74
SUBTOTAL:				\$398,620.69

SIN INCLUIR PAGO DE RETENCIONES POR I.C.I.C. E INSP. Y VIG. \$1,379.31

TOTAL: \$400,000.00

RELACIÓN DE GARANTÍAS VIGENTES:

Núm. De Fianza	Afianzadora	Concepto	Fecha de Cancelación
1965545-0000	LIBERTY FIANZAS S. A de C.V.	Anticipo	09/08/2018
1965546-0000	LIBERTY FIANZAS S. A de C.V..	Cumplimiento	09/05/2019

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que:

La obra se encuentra al 100%, y funcionando para el fin proyectado. Los representantes del H. Ayuntamiento y de las instancias invitadas y/o de los beneficiarios presentes, podrán firmar en forma condicionada, manifestando en esta misma Acta, las causas que motivan su condicionamiento



ENTREGA-RECEPCIÓN

La Empresa constructora: **CONSTRUHOLLMAN S.A DE C.V.** Representada por el **C. SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN** entrega a El H. Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa, Sonora; representado por los C. **PROF. José Carlos Beltrán Echeverría, M.V.Z. Gregorio Ontamucha Valenzuela y Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral**; en su calidad de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas Municipales respectivamente, la obra cuya denominación y datos generales aparecen al principio de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de Entrega-Recepción a las **13:00** horas del día **24** de **agosto** del **2018**, firmando para constancia quienes en este acto intervienen.

ENTREGA EL CONTRATISTA CONSTRUHOLLMAN S.A. DE C.V.


RECIBE EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

REPRESENTADO POR:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. JOSÉ CARLOS BELTRAN ECHEVERRIA
PRESIDENCIA
2015 - 2018

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



M.V.Z. GREGORIO ONTAMUCHA VZLA
SECRETARÍA
2015 - 2018

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ARQ. CARLOS JUDAS TADEO COTA CORRAL
2015-2018




OBRA METCH-FISM-2018-62415-836: "CONSTRUCCION DE DRENAJA PLUVIAL EN COLONIA ALHUATE DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."

RECIBE POR PARTE DEL BENEFICIARIO:

Maria Luisa Tavares.


TESTIGOS

SUPERVISOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA



C. JORGE GUADALUPE GUTIERREZ REYES

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



C. PROF. SERAFIN HERNANDEZ SOSA

