



## ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETCHOJOA, SONORA.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE 2018.

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA METCH-FISM-2018-62415-843

En la localidad de ETCHOJOA en el Municipio de Etchojoa, Sonora, siendo las **11:00** Hrs. AM., del día **13** de **septiembre** del **2018**, se reunieron en el lugar de la obra, las personas que asisten en representación de la empresa ejecutora de la Obra; del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, la dependencia responsable de su operación y mantenimiento, así como las diferentes personas beneficiadas con la realización de este programa, de acuerdo al siguiente listado.

#### ENTREGA LA OBRA:

EL CONTRATISTA: CONSTRUHOLLMAN, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN

#### RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

Puesto Y Nombre: Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

Ing. Ubaldo Ibarra Lugo.

Puesto Y Nombre: Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

M.V.Z. Gregorio Ontamucha Valenzuela.

Puesto Y Nombre: Director de Obras Públicas Municipales de Etchojoa:

Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral.

#### TESTIGO:

Nombre y Puesto: Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

C. Prof. Serafín Hernández Sosa

Nombre y Puesto: Supervisor De Obras Del H. ayuntamiento de Etchojoa:

C. Jorge Guadalupe Gutiérrez Reyes

Los aquí reunidos; lo hicieron con el propósito de efectuar la entrega-recepción de la obra: **"METCH-FISM-2017-62415-843.- "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA INDEPENDIENTE DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."** Misma que cuenta con los siguientes antecedentes.

**Programa:** Fondo para la Infraestructura Social Municipal

**FECHA DE CONTRATO**

<b>Fecha de inicio:</b>	13/07/2018	<b>F. Terminación:</b>	13/10/2018
-------------------------	------------	------------------------	------------

**FECHA DE EJECUCION REAL**

<b>Fecha de inicio:</b>	13/07/2018	<b>F. Terminación:</b>	07/09/2018
-------------------------	------------	------------------------	------------

**Modalidad de ejecución:** CONTRATO

**Contrato:** METCH-FISM-2018-62415-848

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA INDEPENDIENTE DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA (806.50 ML. EN TUBERIA DE 3"), INICIÁNDOSE CON TRAZO Y NIVELACIÓN, SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE LINEA EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN TERRENO EN MATERIAL TIPO B, COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL BLANDO A 10 CM. DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE ACOSTILLADO CON MATERIAL BLANDO A 40 CM. DE ESPESOR. SUMINISTRO Y JUNTEO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 3" (806.50 ML.), COLOCACIÓN DE MATERIA DE RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM COMPACTADA, CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (80 PZA.), CONSTRUCCIÓN DE GARZAS (LLAVES DE JARDÍN 80 PZA.), MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO QUE SE AFECTA POR EL RODAMIENTO DE MAQUINARIA, LETRERO INFORMATIVO, CONTROL DE CALIDAD Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.

**NÚMERO DE BENEFICIARIOS:** 352 Personas

**Metas Prog:** 1 Obra

**METAS ALCANZADAS:** 1 Obra

**INVERSIÓN AUTORIZADA:**

Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	Inversión Aprobada					
		Total	Federal	Estatal	Fism	Ayto.	Benef.
Boletín Oficial	30/01/2017	\$880,000.00			\$880,000.00		

29/01/2017



**INVERSIÓN EJERCIDA:**

Inversión Ejercida					
Total	Federal	Estatad	Fism	Ayto.	Benef.
\$880,000.00			\$880,000.00		

**DESGLOSE DE ESTIMACIONES DE OBRA Y/O GASTOS APROBADOS:**

N/p	Contratista y/o Proveedor	No. Factura	Concepto	Importe
2	CONSTRUHOLLMAN S.A. DE C.V.	F09AFF	Pago de EST. 01 (UNO) (NORMAL)	\$526,179.31
3	CONSTRUHOLLMAN S.A. DE C.V.	B7BF7	Pago de EST. 02 (DOS) (NORMAL)	\$267,813.36
3	CONSTRUHOLLMAN S.A. DE C.V.	FC219	Pago de EST. 03 (TRES)(FINIQUITO)	\$82,972.85
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$876,962.52</b>

**SIN INCLUIR PAGO DE RETENCIONES POR I.C.I.C. E INSP. Y VIG. \$3,037.48**

**TOTAL: \$880,000.00**

**RELACIÓN DE GARANTÍAS VIGENTES:**

Núm. De Fianza	Afianzadora	Concepto	Fecha de Cancelación
1987276-0000	LIBERTY FIANZAS S. A de C.V.	Cumplimiento	12/07/2019

**Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que:**

La obra se encuentra al 100%, y funcionando para el fin proyectado. Los representantes del H. Ayuntamiento y de las instancias invitadas y/o de los beneficiarios presentes, podrán firmar en forma condicionada, manifestando en esta misma Acta, las causas que motivan su condicionamiento.

## ENTREGA-RECEPCIÓN

La Empresa constructora: **CONSTRUHOLLMAN S.A. DE C.V.** Representada por el **C. SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN** entrega a El H. Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa, Sonora; representado por los C. **Ing. Ubaldo Ibarra Lugo, M.V.Z. Gregorio Ontamuca Valenzuela y Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral**; en su calidad de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas Municipales respectivamente, la obra cuya denominación y datos generales aparecen al principio de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de Entrega-Recepción a las **12:30** horas del día **13** de **Septiembre** del **2018**, firmando para constancia quienes en este acto intervienen.

**EL REPRESENTANTE LEGAL**  
**C. SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN**

  
**RECIBE EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA**

**REPRESENTADO POR:**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

**EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

  
  
**PROF. JOSE CARLOS BELTRAN ECHEVERRIA**

  
  
**M.V.Z. GREGORIO ONTAMUCHA VZLA**

**PRESIDENCIA**  
**2015 - 2018**

**SECRETARÍA**  
**2015 - 2018**

**EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

  
  
**ARQ. CARLOS JUDAS TADEO COTA CORRAL**

**2015-2018**



OBRA METCH-FISM-2018-62415-843: "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA INDEPENDIENTE DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."

RECIBE POR PARTE DEL BENEFICIARIO:

ANA DELIA CRUZ UZLA.

TESTIGOS

SUPERVISOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

  
C. JORGE GUADALUPE GUTIERREZ REYES

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

  
C. PROF. SERAFIN HERNÁNDEZ SOSA





