



ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETCHOJOA, SONORA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE 2018.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA METCH-FISM-2018-62415-855

En la localidad de ETCHOJOA en el Municipio de Etchojoa, Sonora, siendo las **10:00** Hrs. AM., del día **04** de **Septiembre** del **2018**, se reunieron en el lugar de la obra, las personas que asisten en representación de la empresa ejecutora de la Obra; del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, la dependencia responsable de su operación y mantenimiento, así como las diferentes personas beneficiadas con la realización de este programa, de acuerdo al siguiente listado.

ENTREGA LA OBRA:

EL CONTRATISTA: CONSTRUHOLLMAN, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

Puesto Y Nombre: Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

Prof. José Carlos Beltrán Echeverría.

Puesto Y Nombre: Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

M.V.Z. Gregorio Ontamucha Valenzuela.

Puesto Y Nombre: Director de Obras Públicas Municipales de Etchojoa:

Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral.

TESTIGO:

Nombre y Puesto: Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

C. Prof. Serafín Hernández Sosa

Nombre y Puesto: Supervisor De Obras Del H. ayuntamiento de Etchojoa:

C. Jorge Guadalupe Gutiérrez Reyes.

Los aquí reunidos; lo hicieron con el propósito de efectuar la entrega-recepción de la obra: **"METCH-FISM-2018-62415-855.- "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."** Misma que cuenta con los siguientes antecedentes.

Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal			
FECHA DE CONTRATO			
Fecha de inicio:	02/07/2018	F. Terminación:	10/09/2018
EJECUCION REAL:	02/07/2018	17/08/2018	
Modalidad de ejecución: CONTRATO		Contrato: METCH-FISM-2018-62415-855	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO CON BAÑO) "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA", REALIZANDO CIMENTACION (TRAZO, EXCAVACION, CADENA DE DESPLANTE Y LOSA PARA PISO); ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CASTILLOS, MUROS, CERRAMIENTO Y ENRASE PARA RECIBIR LA AZOTEA); ESTRUCTURA (LOSA DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACION DE LA MISMA); INSTALACIONES ELECTRICAS (SALIDA DE APAGADOR SENCILLO, CONTACTO MONOFASICO Y SALIDA DE ALUMBRADO 4X4" LISTA PARA RECIBIR ROSETA DE PORCELANA Y FOCO INCANDESCENTE); PUERTAS Y VENTANAS (VENTANA Y CANCELERIA 1.20 X 0.80 M; VENTANA CORREDIZA DE 0.60 X 0.40 M; PUERTA LAMINADA LISA 0.90 X 2.10 M; PUERTA DE TAMBOR 0.70 X 2.10 M.); INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, WC Y REGADERA CON TUBERIA PVC DE 1/2", SALIDA SANITARIA PARA LAVABO PVC DE 2", WC Y REGADERA PVC DE 4", MUEBLES SANITARIOS); LIMPIEZA GENERAL Y LETRERO PARA IDENTIFICACION DE OBRA.

BENEFICIARIOS: 4 FAMILIAS **Metas Prog:** 1 Obra **METAS ALCANZADAS:** 1Obra

INVERSIÓN AUTORIZADA:

Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	Inversión Aprobada					
		Total	Federal	Estatal	Fism	Ayto.	Benef.
Boletín Oficial	29/01/2018	\$356,000.00			\$356,000.00		

Inversión Ejercida					
Total	Federal	Estatal	Fism	Ayto.	Benef.
\$356,000.00			\$356,000.00		

DESGLOSE DE ESTIM

ACIONES DE OBRA Y/O GASTOS APROBADOS:

N/p	Contratista y/o Proveedor	No. Factura	Concepto	Importe
1	CONSTRUHOLLMAN, S.A DE C.V.	1C5FA1	ANTICIPO	\$106,800.01
2	CONSTRUHOLLMAN, S.A DE C.V.	E53BB9	ESTIMACION N° 1	\$149,261.07
3	CONSTRUHOLLMAN, S.A DE C.V.	B297D2	ESTIMACION N° 2 (NORMAL)	\$89,556.65
4	CONSTRUHOLLMAN, S.A DE C.V.	150987	ESTIMACION N°3 (FINIQUITO)	\$9,154.68
SUBTOTAL				\$ 354,772.41

SIN INCLUIR PAGO DE RETENCIONES POR I.C.I.C. E INSP. Y VIG. \$1227.59

TOTAL: \$360,000.00

RELACIÓN DE GARANTÍAS VIGENTES:

Núm. De Fianza	Afianzadora	Concepto	Fecha de Cancelación
1981431-0000	Liberty Fianzas	Anticipo	17 de Agosto de 2018
1981432-0000	Liberty Fianzas	Cumplimiento	30 de Junio de 2019

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que:

La obra se encuentra al 100%, y funcionando para el fin proyectado. Los representantes del H. Ayuntamiento y de las instancias invitadas y/o de los beneficiarios presentes, podrán firmar en forma condicionada, manifestando en esta misma Acta, las causas que motivan su condicionamiento.




ENTREGA-RECEPCIÓN

La Empresa constructora: CONSTRUHOLLMAN, S.A DE C.V. Representada por el C. **SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN** entrega a El H. Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa, Sonora; representado por los C. **Prof. José Carlos Beltrán Echeverría, M.V.Z. Gregorio Ontamucha Valenzuela y Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral**; en su calidad de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas Municipales respectivamente, la obra cuya denominación y datos generales aparecen al principio de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de Entrega-Recepción a las **11:30** horas del día **04** de **Septiembre** del **2018**, firmando para constancia quienes en este acto intervienen.

**ENTREGA LA CONTRATISTA
CONSTRUHOLLMAN, S.A DE C.V.
C. SANTOS BALVANEDO GUTIERREZ HOLLMAN**



RECIBE EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

REPRESENTADO POR:



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2015 - 2018



**PROF. JOSE CARLOS BELTRAN
ECHEVERRIA**


EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



M.V.Z. GREGORIO ONTAMUCHA VZLA
SECRETARÍA
2015 - 2018



EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



2015-2018
ARQ. CARLOS JUDAS TADEO COTA CORRAL



OBRA METCH-FISM-2018-62415-855: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."

RECIBE POR PARTE DEL BENEFICIARIO:

MARIBEL CONTIVEROS ESPINOZA

TESTIGOS

SUPERVISOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

C. JORGE GUADALUPE GUTIERREZ REYES

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. PROF. SERAFIN HERNÁNDEZ SOSA

