



ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETCHOJOA, SONORA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE 2018.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA METCH-FISM-2018-62415-816

En la localidad de Etchojoa en el Municipio de Etchojoa, Sonora, siendo las **10:00** Hrs. AM., del día **4** de **Junio** del **2018**, se reunieron en el lugar de la obra, las personas que asisten en representación de la empresa ejecutora de la Obra; del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, la dependencia responsable de su operación y mantenimiento, así como las diferentes personas beneficiadas con la realización de este programa, de acuerdo al siguiente listado.

ENTREGA LA OBRA:

EL CONTRATISTA: C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN.

REPRESENTANTE LEGAL: C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

Puesto Y Nombre: Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

Prof. José Carlos Beltrán Echeverría.

Puesto Y Nombre: Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

M.V.Z. Gregorio Ontamucha Valenzuela.

Puesto Y Nombre: Director de Obras Públicas Municipales de Etchojoa:

Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral.

TESTIGO:

Nombre y Puesto: Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa:

C. Prof. Serafín Hernández Sosa

Nombre y Puesto: Supervisor De Obras Del H. ayuntamiento de Etchojoa:

C. Jorge Guadalupe Gutiérrez Reyes.

Los aquí reunidos; lo hicieron con el propósito de efectuar la entrega-recepción de la obra: **"METCH-FISM-2018-62415-816.- "MEJORAMIENTO EN DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."** Misma que cuenta con los siguientes antecedentes.

Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal			
FECHA DE CONTRATO			
Fecha de inicio:	15/03/2018	F. Terminación:	15/05/2018
EJECUCION REAL:	15/03/2018	15/05/2018	
Modalidad de ejecución: CONTRATO		Contrato: METCH-FISM-2018-62415-816	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO EN DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA (323.30 ML EN TUBERIA DE 8 ") INCIANDOSE CON TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIÓN DE TERRENO EN MATERIAL TIPO B, PLANTILLA APISONADA DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL BLANDO, ACOSTILLADO CON MATERIAL BLANDO CON ESPESOR DE 40 CM, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8 " (323.30 ML), COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBO PVC SANITARIO DE 6" (29 PZA), LA CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO MEDIDA INTERIOR 0.40X0.60X0.80 MT (29 PZA), CONEXION DE REGISTRO NUEVO A DESCARGA DOMICILIARIA (VIVIENDA A BASE DE TUBO PVC 4") (26 PZA) , MEJORAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO CON MAQUINARIA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA Y EL CONTROL DE CALIDAD.

BENEFICIARIOS: 9710 Habitantes **Metas Prog:** 1 Obra **METAS ALCANZADAS:** 1Obra

INVERSIÓN AUTORIZADA:

Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	Inversión Aprobada					
		Total	Federal	Estatal	Fism	Ayto.	Benef.
Boletín Oficial	29/01/2018	\$400,000.00			\$400,000.00		

Inversión Ejercida					
Total	Federal	Estatal	Fism	Ayto.	Benef.
\$500,000.00			\$500,000.00		

DESGLOSE DE ESTIM

ACIONES DE OBRA Y/O GASTOS APROBADOS:

N/p	Contratista y/o Proveedor	No. Factura	Concepto	Importe
1	C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN.	8	PAGO DE ANTICIPO	\$120,000.00
2	C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN.	FBA13	ESTIMACION N° 1(NORMAL)	\$264,689.67
3	C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN.	0107	ESTIMACION N° 2 (FINIQUITO)	\$13,931.03
4	C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN.	7956F	ESTIMACION N°1(CONVENIO)	\$99,655.19
SUBTOTAL				\$ 498,275.89

SIN INCLUIR PAGO DE RETENCIONES POR I.C.I.C. E INSP. Y VIG. \$ 1724.11

TOTAL: \$ 500,000.00

RELACIÓN DE GARANTÍAS VIGENTES:

Núm. De Fianza	Afianzadora	Concepto	Fecha de Cancelación
1955734-0000	Liberty Fianzas	Anticipo	11 de Mayo del 2018
1955735-0000	Liberty Fianzas	Cumplimiento	14 de Marzo del 2019
1965560-0000	Liberty Fianzas	Cumplimiento(ampliación)	14 de Marzo del 2019

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que:

La obra se encuentra al 100%, y funcionando para el fin proyectado. Los representantes del H. Ayuntamiento y de las instancias invitadas y/o de los beneficiarios presentes, podrán firmar en forma condicionada, manifestando en esta misma Acta, las causas que motivan su condicionamiento.



ENTREGA-RECEPCIÓN

La Empresa constructora: **C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN**. Representada por el **C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN** entrega a El H. Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa, Sonora; representado por los C. **Prof. José Carlos Beltrán Echeverría, M.V.Z. Gregorio Ontamucha Valenzuela y Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral**; en su calidad de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas Municipales respectivamente, la obra cuya denominación y datos generales aparecen al principio de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de Entrega-Recepción a las **11:30** horas del día **4** de **Junio** del **2018**, firmando para constancia quienes en este acto intervienen.

ENTREGA LA CONTRATISTA
C. JORGE ENRIQUE NIEBLAS MORAN

Enrique N Moran

RECIBE EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

REPRESENTADO POR:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature of Prof. José Carlos Beltrán Echeverría]

[Handwritten signature of M.V.Z. Gregorio Ontamucha Vzla.]

**PROF. JOSÉ CARLOS BELTRÁN
ECHEVERRÍA**

M.V.Z. GREGORIO ONTAMUCHA VZLA.



**PRESIDENCIA
2015 - 2018**



**SECRETARÍA
2015 - 2018**

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten signature of Arq. Carlos Judas Tadeo Cota Corral]

ARQ. CARLOS JUDAS TADEO COTA CORRAL



2015-2018

[Handwritten signature]

OBRA METCH-FISM-2018-62415-816: "MEJORAMIENTO EN DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."

RECIBE POR PARTE DEL BENEFICIARIO:



TESTIGOS

SUPERVISOR DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA



C. JORGE GUADALUPE GUTIERREZ REYES

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

  

C. PROF. SERAFIN HERNÁNDEZ SOSA