



Elsa Cpe Lopez y. 10:25

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
Oficio: OCEG 523/2020
Asunto: informe de revisión de obras.
2020 "Año del turismo"
Etchojoa, Sonora a 04 de septiembre del 2020.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas de la semana del 01 al 04 de septiembre del presente año, a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

Table with 6 columns: NUMER DE OBRA, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, EMPRESA, MONTO, SUPERVISOR, OBSERVACIÓN DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL. Row 1: E214, CONSTRUCCIÓN DE 2720 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 88 DESCARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. DESARROLLOS CIVILES TAMBSON, \$ 2,582,777.08 + IVA, ING. CRISTIAN QUIROZ, Se realizó la medición de la línea de atarjea la cual nos dio 2681.10 metros líneas. Al hacer la medición s observo que había asentamientos en varios puntos de la comunidad como son en los pozos, descargas y la línea de atarjea por lo que se solicita sesión fotográfica de las pruebas de compactación del lugar de la obra, también que el tubo de la descarga se encontraba destapado en algunos sectores, esto podría ocasionar que se ensolve la línea.




E225	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, BACAME NUEVO, BACHOCO EL ALTO, MOCHIPACO, MABEJAQUI, VILLA TRES CRUCES, MOCORUA Y BAYAJORIT (SECTOR 4), DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ELECTROCONS TRUCCIOES DEL MAYO	\$ 5,324,489.44	ING. HORACIO COTA	Se realizó un recorrido por las comunidades de bayajorit, mocorua y Mochipaco 1, las cuales se encuentran en un avance general de la obra en 60% aproximando.-
E215	CONSTRUCCIÓN DE 2,276 M DE EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 10" M DE 12" DE P.V.C EN LA LOCALIDAD DE HUICHACA Y LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	GRUPO DE INGENIERA INDUSTRIAL DEL PACIFICO	\$ 1,884,452.84	ING. CRISTIAN QUIROZ	En el recorrido se observó la falta de afine en el emisor y asentamientos en algunos puntos, ya que se encuentra material producto de excavación y también que la tubería se observa descubierta en algunos puntos lo cual provoca que se ensolve, se solicita evidencia fotográfica de las pruebas compactación a lo largo de los emisores de bocana y huitchaca.

Ahora bien, le solicito en un término de 3 días justifique el motivo de lo observado lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

  
L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y  
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

