



Ayuntamiento de Etchojoa
 H. Ayuntamiento
 25 AGO 2021
 ETCHOJOA, SONORA

1132 *[Firma]*

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
 Oficio: OCEG 487/2021
 Asunto: Informe de revisión de obras.

2021: "Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

Etchojoa, Sonora a 25 de agosto del 2021.

ING. RAFAEL FELIX GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2021 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

NUMERO DE OBRA	NOMBRE	MONTO	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRAS	OBSERVACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL
E-241	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN LAS COMISARIAS DE BACOBAMPO, SAHUARAL, BACAME, CHUCARIT, SAN PEDRO, SEBAMPO, LA BOCANA, BUAYSIACOBÉ, BASCONCOBE Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA	\$ 2,997,577.81	ENKARES	ING. ROBLES	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA



E-242	CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑOS E INSTALACION DE 30 BIODIGESTORES EN LAS COMISARIAS DEL SAHUARAL, SEBAMPO, LA BOCANA, BACOBAMPO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$10,050,048.00	GILBERTO MURILLO	ING. CRISTOBAL	LA OBRA TERMINA EL 03 DE SEPTIEMBRE Y FALTAN POR ENTREGAR 23 VIVIENDAS
E-244	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MAYOJUSALIT, SAN PEDRO VIEJO, EL ALTO GUAYPARIN Y COL. SALVADOR VALENZUELA EN LA CABECERA MUNICIPAL; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHUCARIT, EN LA CALLE SAN PEDRO DEL ALTO GUAYPARIN, VARIAS CALLES DE BASCONCOBE Y EN LAS COLONIAS EL RASTRO, OLEGARIO CARRILLO Y PUEBLO VIEJO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JITONHUECA, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$4,409,643.02	GEYCO	ING. ROBLES	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 85 % APROX. QUEDANDO POR TERMINAR EN LA COMUNIDAD DE CHUCARIT, LA OBRA TERMINA EL 15 DE SEPTIEMBRE.
E-245	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SEBAMPO, MOCOCHOPO, MOCHIPACO, BUAYSIACOB, GUAYPARIN, VILLA TRES CRUCES, SALITRAL 2, VARIAS LOCALIDADES DE LA COMISARIA DE BACOBAMPO, JUCHICA, BAYAJORIT (SECTOR 2 Y 3), MOCORUA, BACAJAQUIA, BAYNORILLO; CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$7,006,873.69	PROMESA	LIC. HORACIO CORA	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
E-247	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COMISARIAS DE BACOBAMPO. SAN PEDRO. SAHUARAL, BASCONCOBE, LA BOCANA, SEBAMPO, CHUCARIT,	\$965,666.65	SENOGE	ING. ROBLES	SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DE LAS LÁMPARAS. LA OBRA TERMINA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021.



	BUAYSIACOB, BACAME NUEVO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL				
E-248	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	\$2,788,295.62	GIIPSA	ING. ROBLES	SE REALIZÓ EL PAGO DE ANTICIPO PARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAS, YA SE COMENZÓ A REALIZAR LAS EXCAVACIONES E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LLEVANDO UN AVANCE DE 50 % APROX.
E-249	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUCARIT Y AQUICHIVO Y REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA TALAMANTE Y EN LA COLONIA INDEPENDIENTE (CABECERA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$914,950.29	JULIO IGNACIO BARRERAS	ING. LUIS GOMEZ	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN, SOLO SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE BUAYSIACOB EN EL POZO DE PREDIO ZARAGOZA, LA OBRA TERMINA EL 31 DE AGOSTO.
E-250	CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO Y 31 BIODIGESTORES EN LAS COMISARÍAS DE BASCONCOBE, SAN PEDRO, CHUCARIT, BUAYSIACOB Y BACAME NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$6,285,689.69	PERICUES	ING. CRISTOBAL	SE REALIZO EL PAGO DE ANTICIPO LA OBRA TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE.
E-251	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARÍAS DE BACOBAMPO, BASCONCOBE, SAHUARAL, BUAYSIACOB, CHUCARIT, SAN PEDRO Y SEBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	\$5,088,864.71	MINAR	ING. LUIS GOMEZ	SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO, LA OBRA TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Así mismo se le invita a que realice las gestiones necesarias, para que las obras programadas en este año 2021, cumplan en tiempo y forma con lo establecido en sus respectivos programas de trabajo, físico y financiero, y que se deberá incluir en el programa de proceso de entrega recepción 2018-2021, lo anterior con la finalidad de no incurrir en las faltas administrativas contempladas en el Artículo 88 Fracción I y IV de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente:

Supragio Efectivo. No Reelección.



LAE. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS VELASQUEZ
Titular del Órgano De Control y
Evaluación Gubernamental

C.c.p. Archivo.