



RECIBI  
30/07/2020

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.  
Oficio: OCEG 475 /2020  
Asunto: informe de revisión de obras.  
2020 "Año del turismo"  
Etchojoa, Sonora a 29 de julio del 2020.

**ING. RAFAEL FELIX GARCIA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**PRESENTE.**

Por medio de la presente le saludo y le informo en cuanto a la revisión física y documental realizada a las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020 por este Órgano de Control y Fiscalización, manifiesto que los supervisores residentes a cada una de ellas, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, son los responsables de **supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos, entre otras obligaciones**, por lo que a los servidores públicos que infrinjan la presente ley, las autoridades competentes podrán aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley de Estatal de Responsabilidades, en ese sentido la responsabilidad de supervisión de las obras, recaerán tanto en los supervisores residentes adscritos a la dirección de obras, así como en el Director de Obras Públicas, quien debe ser vigilante en las actuación de los supervisores residentes.

En complemento con lo anterior, le informo sobre las observaciones detectadas a simple vista y a mí bien entender a cada una de las obras que se detalladas a continuación:

NUMER DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA	MONTO	SUPERVISOR	OBSERVACIÓN DE LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL
E209	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VIEJO, LAS GUAYABAS Y COLONIA NACAZARI, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO Y SAN PEDRO NUEVO; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN EMISOR A GRAVEDAD DE LA LOCALIDAD DE HUIROHACHACA Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR A PRESIÓN	MINAR	\$ 2,593,428.95	ING. ROBLES	Se realizó en recorrido por la construcción del emisor en la comunidad de basconco el cual ya se encontraba en un avance del 95%.



	EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.				
E219	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN EL SAHUARAL, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MIL HECTÁREAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL CAMPO 13, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ENKARES	\$ 909,310.55	ING. LUIS GÓMEZ	Se realizó un recorrido por la comunidad midiendo la red de agua potable y contabilizando las tomas que hasta el momento se encontraban realizadas se contabilizo 28 tomas domiciliarias y 1159.30 ml de tubería, se realizaron una revisión a los trabajos de ampliación de agua potable en la localidad de mil hectáreas la cual ya se encuentra en etapa de terminación. (falta revisar las medidas)  No hay observación para el pago de estimación 1
E211	CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO E INSTALACIÓN DE 19 BIODIGESTORES EN LA COMISARIA DE BACOBAMPO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	SENOGE	\$ 5,372,457.16	ING. CRISTÓBAL	Se realizó una revisión a 7 viviendas ubicadas en varias colonias de bacobampo, encontrándose 5 terminas entregándose a los beneficiarios, a una vivienda le hacía falta una mano de pintura, resanar la parte de la entrada del cableado y colocación de sellador en el tejaban, y otra vivienda se encontraba en un 80% de su terminación.
E221	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JTONHUECA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	GEYCO	\$ 999,550.15	ING. LUIS GÓMEZ	No se ha empezado la obra. Y la revisión para el pago del anticipo fue el día 17 de junio del 2020
E220	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO 1 (CENTRO), Y POZO 2 (GUAYACÁN) EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO VALENCIA	\$ 245,014.97	ING. LUIS GÓMEZ	Se realizó el equipamiento del pozo 1 de basconcoabe.
E218	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ECONSA	\$ 230.043.72	ING. CRISTÓBAL	Los cuartos dormitorios se encuentran en la misma etapa de construcción desde hace un mes cuando se hizo la revisión para el pago de estimacion1.



E222	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	ING. MIJARES	\$ 74,075.22	ING. LUIS GOMEZ	Ya se encuentra terminada y no se encuentra incluida en le POA,  Carece de letrero alusivo a la obra y de sesión fotográfica del letrero en el expediente.
E223	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL KILOMETRO 20, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.		\$ 349,816.93	ING. LUIS GOMEZ	Le hacía falta pintura en el interior de la caseta de cobro y una mano de pintura en el exterior, tenía fuga el tren de descarga y hacía falta limpieza en la obra.  No se encuentra incluida en el POA.

Ahora bien, le solicito en un término de 3 días justifique el motivo de lo observado lo anterior de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Sonora, 94, 96 y 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

**L.A.E. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS VELÁSQUEZ**  
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y**  
**EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.**



C.C.P ARCHIVO.